

003117/951.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Felvétetett az Országos Tervhivatal Beruházási és Telepitési főosztályán 1951. július 3-án tartott értekezletről.

Tárgy: Elektronikus Mérőkészülékek Gyára beruházási cél tárgyalása.

Jelen vannak:

Kohó-és Gépipari Minisztérium Műszeripari főo.:	Lánczos István Soltész Aladárné Palesch Antal
Műszergazdasági Iroda:	Kun Imre Cserei György
Villamosipari és Finommechanikai B.B.:	Polák Károly
Gépipari Tervező Iroda:	Fekete Vilmos Székely Ernő
Elektronikus Mérőkészülékek Gyára:	Szabó Károly Striker György Rédei István
Elektróimpex:	Rezső Tibor Ceglédi György
Műszaki Fejlesztési Hivatal:	Kőműves Frigyes
Területrendezési Intézet:	Puky Ferenc
O.T.Villamos - és Könnyűgépipari osztály:	Antal István Debák Jenő.
O.T.Beruházási és Telepitési főo.:	Molnár István Szórádi Károly

Kohó- és Gépipari Minisztérium javaslata: Elektronikus Mérőkészülékek Gyár létesítése Budapesten 15 millió Ft keretösszeggel, 60 millió hiraadatechnikai mérőkészülékek gyártási kapacitással, 1953 IV.havi üzembehelyezési időponttal.

Termelési helyzet. A beruházás szükségessége.

Az Elektronikus mérőműszerek gyártása hazánkban lényegében a fel szabadulás óta folyik. A gyártmányokat kezdetben az Orion gyár részlege készítette, majd a gyártás kiszélesítésével a részleg az Orionból kivált és jelenleg, mint önálló vállalat dolgozik. A kiválást és felfejlesztést az elektronikus mérőműszerekben jelentkező bel- és külföldi igények nagyarányu felemelkedése tette szükségessé. - Az elmúlt években történt termelési felfutás további emelése szükséges egyrészt a nehézipar, a honvédség és tudományos kutatás ellátása, továbbá a nagyarányu exportlehetőség miatt.

Az elektronikus mérőműszerek gyártásának terv szerinti termelési felfutása a következő:

<u>1951</u>	<u>1952</u>	<u>1953</u>	<u>1954</u>	<u>1955</u>
22 millió	29 millió	37 millió	45 millió	54 millió

A szükségletek azonban - főleg az export kiszélesítésével kapcsolatban - a fenti mennyiségeknél lényegesen nagyobbra becsülhetők.

<u>1952</u>	<u>1953</u>	<u>1954</u>	<u>1955</u>
60.-	80.-	100.-	120.-

Az Elektronikus Mérőműszerek Gyára jelenleg 5 különböző telephelyen működik. Folyó termelési terve és kapacitása 22 millió. Ez a termelés felfuttatható 1952 évre 30 millióra. A további évek termelési tervét, a becsülhető és várható szükségletek ki-elégítését a vállalat teljesíteni nem tudja. Az új beruházással biztosítható csak a termelésnek a tervhez és részben a szükségletekhez mért felfutása és a jelenleg szétszórt és nem megfelelő helyen történő gyártásoknak összevonása.

Telepítés.

A budapesti telepítést elsősorban az üzem speciális műszaki, tudományos jellege és ezzel kapcsolatos káderkérdés indokolja. Az egyes típusok gyártási eljárásának kialakulatlan volta, a folyamatban lévő kísérleteknek és tudományos kutatásoknak, valamint az egyes felhasználó iparoknak az üzemmel való szoros kapcsolata előfeltétele a mennyiségi és minőségi felfejlődésnek.

Az üzem munkaerő-szükséglete 1.200, melyből 200 mérnök technikus, 200 szakmunkás és 800 betanított munkás. A jelenlegi budapesti üzem létszáma 700 fő, melyből mérnök-technikus és szakmunkás létszám 250. A szakkáder-létszám biztosítani tudja az üzem felfejlődésének alapját és magját. A jelentkező új szakkáder-szükséglet a budapesti műszaki iskolákból kikerülő új káderekkel biztosítható elsősorban.

Az üzem telepítésénél egyéb szempontok: nyersanyag, szállítás, energia nem számottevők és így nem jönnek számításba. - A légszennyeződés-mentes környezet kívánatos, azonban ez döntően sem budapesti, sem vidéki telepítésnél számításba nem jön, miután nem telepítés, hanem helykijelölés szükséges.

A vidéki telepítést elsősorban telepítéspolitikai szempontok indokolják és itt figyelembe veendő a szóbanforgó település iparosítása, ill. jelenleg az új üzem részére szükséges munkaerő biztosítása.

Vidéki telepítés esetén szakkáderek letelepítésével - cca 2-300 mérnök technikus, - számolni kell és nehézséget jelent a tudományos és kutatóintézetekkel, valamint a cikkek felhasználó gyárakkal való kapcsolat.

A Kohó és Gépipari Minisztérium a telepítés kérdésében határozottan a budapesti telepítés mellett foglalt állást.

H a t á r o z a t o k:

- 1./ A beruházás főbb adatait az értekezleten felvett és mellékelt beruházási cél jegyzőkönyv tartalmazza.
- 2./ Az O.T. Beruházási és Telepítési főosztálya az értekezleten elhangzottak alapján az üzem telepítési helyét budapesti és vidéki alternatívában terjeszti a kormánytényezők elé.

k.m.f.

4./ Technológia, tervezés, gépek beszerzése /KGST, stb/.

A gyártáshoz felhasznált anyagok kismértékben import anyagigényesek. Az EMG egy mérnököt a tervezés kezdetén 3 hónapra, a tervezés végén 1 hónapra a GÉTI-nek rendelkezésére bocsát. Az EMG 30 millió Ft-os kapacitást biztosító gépei az új gyárba építendőek be.

5./ Telepítési tényezők:

a./ szállított nyersanyagok és üzemanyagok /w/nap/:

b./ szállított készárak /w/nap/:

c./ összmunkáslétszám: 1.200

ebből szakmunkás: + mérnökök = 420

a vezető káderek és szakmunkások részére biztosítandó lakások: vidéken: 300.

d./ villamosenergia szükséglet, csucs /MW/: elenyésző

e./ vízszükséglet /m³/nap/: dolgozók részére.

f./ szénszükséglet /4000 kcal számolva: tonna/év/:

g./ gőzsükséglet /to/óra/:

h./ gázsükséglet /m³/óra/: 30-40

kooperáló üzemek: Remix, ÉKM, Kutató Intézet

6./ Határidők:

a./ kiinduló adatok elkészítése : 1951. július 15.

b./ helykijelölési javaslat benyújtása: 1951. július 31.

c./ tervezési feladat benyújtása: 1952. I. 31.

d./ helyszini kivitelezés kezdete: 1952. IV.

e./ részleges használatbavétel: 1953. VI. kapacitás: 40 mill/év

f./ teljes használatbavétel: 1954. VI. kapacitás: 50 "

Megjegyzések:

KGM Minisztérium Műszeripari főosztály, Lános István,

KGM Minisztérium Tervfőosztály:

KGM Miniszt. Beruházási főosztály.:

VILLBER Beruházó Vállalat: Pollák-Károly,

GÉPIPARI TERVEZŐ IRODA: Fekete Vilmos.

O.T. Villamos és Könnyűgép főoszt.: Antal István,

O.T. Beruházási és Telepítési főosztály: Molnár István, Szórádi Károly.

KMF.

A beruházás adatai a kormánytényezők jóváhagyása után a Beruházási cél kiadásával válnak véglegessé.-

Országos Tervhivatal
Beruházási és Telepitési főosztály.

SZIGORUAN BIZALMAS!

Ipari.

Beruházási cél jegyzőkönyv.

Az O.T. Beruházási és Telepitési Főosztályán 1951 július hó 3-án tartott értekezletről.

A tárgyalás alapján alulírottak a létesítmény beruházási céljának megállapítására a következő határozati javaslatot hozták:

1./ A beruházás

a./ megnevezése: Elektronikus Mérőkészülékek Gyára

b./ telepítési helye: Budapest-Debrecen

2./ Keretösszegek:

a./ teljes keretösszeg: 15.- mill. Ft.
ebből:

aa./ építkezés: 10.- mill. Ft

ab./ gépi felszerelés 4.5 "

ac./ egyéb /tervezés, berendezés, stb./ 0.5 "

ab./-ből

belföldi: mill. Ft

tervállam: "

tőkés állam "

b./ 1952 évre szükséges keretösszeg 12.- mill. Ft.
ebből:

ba./ építkezés: 8.8 mill. Ft

bb./ gépi felszerelés 2.7 "

bc./ egyéb 0.5 "

c./ 1953 évre szükséges keretösszeg 3.- mill. Ft.

d./ 195. évre szükséges keretösszeg ... "

e./ 195. évre szükséges keretösszeg ... "

3./ Kapacitás:

a./ termelvény	mennyiség/év		érték/év	
hiradástechnikai mérőkészülékek			60 millió Ft	

b./ a termelés felfutása /mill. Ft-ban, ill. mennyiségi egységben/:

	1951	1952	1953	1954	1955	
meglévő üzem/ek/	22	29	17	-	-	mill. Ft
új üzem-/rész/	-	-	20	45	60	" "
Iparág, vagy cikk	22	29	37	45	60	mill. Ft
összesen:	

c./ műszakok száma: 2

d./ bővítési igény: 100 %

Beruházási cél jegyzőkönyv.

Az O.T. Beruházási és Telepítési Főosztályán 1951... Julius ...3...-n tartott értekez-
letről.

A tárgyalás alapján alulírottak a létesítmény beruházási céljának megállapítására a kö-
vetkező határozati javaslatot hozták:

1./ A beruházás

a./ megnevezése: Elektronikus Mérőkészülékek Gyára

b./ telepítési helye: Budapest-Debrecen

2./ Keretösszegek:

a./ teljes keretösszeg: 15.- mill.Ft

ebből:

aa./ építkezés: 10.- mill.Ft

ab./ gépi felszerelés: 4.5 "

ac./ egyéb /tervezés, berendezés, stb./ 0.5 "

ab./-ből

belföldi: mill.Ft

tervállam: "

tőkés állam: "

b./ 195³.. évre szükséges keretösszeg: 12.- mill.Ft

ebből:

ba./ építkezés: 8.8 mill.Ft

bb./ gépi felszerelés: 2.7 "

bc./ egyéb 0.5 "

c./ 195³.. évre szükséges keretösszeg: 3.- mill.Ft

d./ 195⁴.. évre szükséges keretösszeg: "

e./ 195⁵.. évre szükséges keretösszeg: "

3./ Kapacitás:

a./ termelvény	mennyiség/év	érték/év
<u>híradástechnikai mérőkészülékek</u>		<u>60 millió ft.</u>
.		
.		
.		
.		

b./ a termelés felfutása /mill.Ft-ban, illetve mennyiségi egységben/:

	1951	1952	1953	1954	1955	
meglévő üzem/ek/	<u>22</u>	<u>29</u>	<u>17</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	millió ft.
új üzem-/rész/	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20</u>	<u>45</u>	<u>60</u>	" "
iparág, vagy cikk összesen:	<u>22</u>	<u>29</u>	<u>37</u>	<u>45</u>	<u>60</u>	millió ft.

c./ műszakok száma: 2

d./ bővítési igény: 100%

4./ Technológia, tervezés, gépek beszerzése /KGST, stb./
 A gyártáshoz felhasználott anyagok kismértékben import anyagigényesek.
 Az EMG egy mérnököt a tervezés kezdetén 3 hónapra, a tervezés végén
 1 óra a Géti-nek rendelkezésére bocsát. Az EMG 30 millió Ft-os kapaci-
 tást biztosító gépei az új gyárba építendőek be.

5./ Telepítési tényezők:

- a./ szállított nyersanyagok és üzemanyagok /w/nap/:
 - b./ szállított készárak /w/nap/:
 - c./ összmunkáslétszám: 1200
 ebből szakmunkás: + mérnökök = 420
 - d./ vezető káderek és szakmunkások részére biztosítandó lakások: vidéken: 300
 - e./ villamosenergia szükséglet, csucs /MW/: elenyésző
 - f./ vízszükséglet /m³/nap/: dolgozók részére
 - g./ szénszükséglet /4000 kcal számolva: tonna/év/:
 - h./ gőzsükséglet /to/óra/:
 - i./ gázsükséglet /m³/óra/: 30-40
 - j./ kooperáló üzemek: Remiz, ÉKM, Kutató Intézet
- Határidők:
- a./ kiinduló adatok elkészítése: 1951. július 15.
 - b./ helykijelölési javaslat benyújtása: 1951. július 31.
 - c./ tervezési feladat benyújtása: 1952. I. 31.
 - d./ helyszíni kivitelezés kezdete: 1952. IV.
 - e./ részleges használatbavétel: 1953. VI. kapacitás: . . . 40 millió /év
 - f./ teljes használatbavétel: 1954. VI. kapacitás: . . . 60 millió /év

Megjegyzések:

.....

.....

KCM Műszeripari főosztály Lános István
 Minisztérium főoszt.

KCM Minisztérium Tervfőosztály:

KCM Miniszt. Beruházási főoszt.:

VILLBER. Beruházó Vállalat: Pollák Károly

Gépipari. Tervező Iroda: Fekete Vilmos

g. Villamos és Könnyűgépip. főoszt. Antal István

o.p. Beruházási és Telepítési főosztály: Molnár István, Szórádi Károly

Ld. Viszaminósítás

Jegyzőkönyv: 50 05 K

1065 SZÉKES

GEM

Hemlülkol

SZIGORÚAN BIZALMAS

KMF.

.....

A beruházás adatai a kormánytényezők jóváhagyása után a beruházási cél kiadásával vál-
 nak véglegesé. 1954. 8. 13.

Melléklet:

M. Lovász