

J e g y z ő k ö n y v

az Országos Tervehivatal Beruházási és Telepítési főosztályán 1951. szeptember 21-én tartott megbeszélésről.

Tárgy: Elektronikus Mérőműszerek Gyára elhelyezési kérdései.

Jelen vannak:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| K.G.M.                                 | Kolozs Richard,              |
| GÉPI                                   | Köhler Ferenc,               |
| KÖZLETVÉNY                             | Lázár,                       |
| E.M.G.                                 | Stricker György,             |
|  | Rédey István,                |
| O.T.Kohászati és gépgyárt.<br>főoszt.: | Antal István,<br>Debák Jenő, |
| O.T.Beruh.és Telepítési főo.:          | Molnár István.               |

A Beruházási és Telepítési főosztály közli a megjelentekkel, hogy a kőbányai Dohánybeváltó épületének felhasználásával kapcsolatban IX. 20-án tartott értekezlet és helyszíni kiszállás eredményeként a H.M. ellenőrzésvételt nem tesz. A Paracelsus épület felhasználását az említett értekezlet véglegesen levette a napirendről. Végül felvetette az értekezlet azt a megoldási lehetőséget is, hogy a kőbányai Dohánybeváltó épülete az E.M.G. részére legyen biztosítva és a H.M. profil részére a Baeder gyári épület.

Miután a Dohánybeváltó épületével kapcsolatban az eddigiek folyamán ezen vitán kérdés tisztázást nyert, a kérdés sürgősségére való tekintettel mielőbb részletes gazdasági vizsgálatot kell tartatni, hogy az illetékesek felé a megfelelő javaslatok elkészíthetők legyenek. Ezen vizsgálatokba feltétlenül be kell vonni az illetékes tervező intézetet, amelynek feladata az E.M.G.-vel és a K.G.M.-al együtt részletes szakvélemény készítése arra vonatkozóan, hogy az alább felsorolt alternatívák vonatkozásában a Dohánybeváltó épülete műszakilag, nagyságrendileg, elhelyezéssileg mennyiben felel meg a kívánt célra, másrészt nagyságrendben milyen beruházási és átépítési költséget igényelnek, végül a kivitelezés esetén a végrehajtás milyen időbeli ütemezéssel valósítható meg.

A vizsgálatok három alternatívában végzendők el:

- 1./ A Dohánybeváltó épületébe kerül elhelyezésre a teljes E.M.G. gyár, valamint a H.M. profil.
- 2./ A Dohánybeváltó épületébe kerül elhelyezésre a teljes E.M.G. profil, míg a H.M. profil a volt Baeder gyárban.
- 3./ A Dohánybeváltó épületének egy részébe /eddig vizsgálatok szerint számításbavett rész a III. és IV. emelet/ csak a H.M. profil kerül elhelyezésre, míg az E.M.G. program változatlanul a gödöllői beruházás formájában kerülne megvalósításra.

A vizsgálatnál feltétlenül követendő szempont az, hogy műszakilag megfelelő, azonban a lehetőség szerint a legegyszerűbb megoldások tervezendők.

A szakvélemény készítéséért felelős elsősorban a GÉPI. A vizsgálat

serán azonban az E.M.G., valamint a K.G.M. a GÉTI-vel állandó összeköttetésben áll és a GÉTI részére a szükséges segítséget megadja. A szükség esetén a vizsgálatba más tervező intézetet is bevonhat. /IPARTERV, KÖZLETTERV/. A K.G.M. felelős azért, hogy a vizsgálat és a szakvélemény annak az irányvonalnak megfelelően, amely a Dohánybeváltó épület felhasználása szempontjából elsősorban döntő- és pedig beruházási keretek megtakarítása, műszakilag megfelelő elhelyezés, üzembeindítás időpontjának meg-  
rövidítése.

A GÉTI vizsgálatához szükséges programot és kiinduló adatokat az E.M.G. köteles 1951. IX. 26-ig a GÉTI rendelkezésére bocsátani.

A részletes vizsgálat alapján készítendő szakvélemény beadásának határideje X. 20. Ezen határidő semmilyen körülmények között nem hosszabbítható meg. Ennek érdekében a gödöllői tervezés mindaddig, amíg ezen vizsgálat tart, leállítható.

K.M.N.

Molnár István s.k.  
jky. hitelesítő.